

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

c. ShoTroe

"12" flueaspe 20%.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 13, 16 дома № 3 по адресу Коробка с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 13, 16. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.

2. Дымовые каналы выполнены из стеклопластика дымоотводы из стеклопластика
вентиляционные каналы из стеклопластика.

3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 13, 16 и
составляет 22 Па, что удовлетворяет требуемому значению разряжения равному 22 Па.
Замеры производились прибором термоманометр testo № 410-6.
Проверка прибора произведена С. 13.07.2020 по 13.07.2021.

4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир №13, 16 составляет 48 м³/ч,
что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м³/ч.

5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 13, 16
на срок до «22» июне 2021 г.

6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а
газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № 13, 16 по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

© Нехорошкін Р. А.

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Леек / Гладиско Е. А. /

(current practices)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Bleef / Гладченко В. А./


(заряд подпись)



«14» февраль 2010г

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
 2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры,

 вентиляция размеры в метрах



Заказчик _____