

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Июное

"12" сентября 2019г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 11, 14 дома № 3 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 11, 14. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 11, 14 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термодинамометр ТЕС-60 № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 11, 14 составляет 48 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м<sup>3</sup>/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 11, 14 на срок до 12 июня 20 21 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Актуализирован «14» сентября 2019г

за № 900

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Акт вступает в силу в течение 6 месяцев с момента исследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

дымоход

размеры в метрах



Заказчик \_\_\_\_\_