

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Чистое

"5" ноябрь 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №15, 37, 81 дома №6 по адресу Чирбова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №15, 37, 81. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из стекловолокна дымоотводы из стекловолокна вентиляционные каналы из стекловолокна.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах №15, 37, 81 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному — Па. Замеры производились прибором Термоошибалетр ТЕ820 №410-1. Проверка прибора произведена с. 13. 08. 2020 по 13. 08. 2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир №15, 37, 81 составляет 57 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №15, 37, 81 на срок до «5 » июне 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № — по причине (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

/ Гладченко В. А./


(личная подпись)



документировано «19» ноябрь 2020 г.
за № 745

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного
переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами
обследования.

вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик _____